

Plnění investic za rok 2021 v tis. Kč

2.1

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021	
VODOVODY						
1	430	Březník - prodloužení vodovodu Za Branou				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		320	305	
		obec	Březník	PODÍL OBCE	320	305
		SVK	SVK	SVAZEK	0	0
Σ Březník - prodloužení vodovodu Za Branou				320	305	
2	385	Březník - rekonstrukce vodovodu				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		4 456	4 456	
		obec	Březník	PODÍL OBCE	1 195	1 195
		SVK	SVK	SVAZEK	3 261	3 261
Σ Březník - rekonstrukce vodovodu				4 456	4 456	
3	277	Číměř - prodloužení vodovodu				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		0	0	
		obec	Číměř	PODÍL OBCE	200	200
		SVK	SVK	SVAZEK	-200	-200
Σ Číměř - prodloužení vodovodu				0	0	
4	309	Dobelice - prodloužení vodovodu				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		40	40	
		SVK	SVK	SVAZEK	40	40
Σ Dobelice - prodloužení vodovodu				40	40	
5	436	Dobelice - prodloužení vodovodu Skalky				
		ZÁSOBNÍK 2021				
		CIN		20	0	
		SVK	SVK příspěvek	SVAZEK	20	0
Σ Dobelice - prodloužení vodovodu Skalky				20	0	
6	383	Dostavba skupinového vodovodu Třebíčsko, Kracovice V+K				
		PŘÍPRAVA				
		CIN		3 000	4 976	
		DOTACE	OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	0	5 000
			Kraj Vys	DOTACE A PŮJČKY	571	571
		obec	Stařeč	PODÍL OBCE	0	0
		SVK	SVK	SVAZEK	2 429	-595
Σ Dostavba skupinového vodovodu Třebíčsko, Kracovice V+K				3 000	4 976	

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021	
7	311	Jakubov - prodloužení vodovodu				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		0	0	
		obec	Jakubov	PODÍL OBCE	-31	-31
		SVK	SVK	SVAZEK	31	31
		Σ Jakubov - prodloužení vodovodu		0	0	
8	294	Jakubov - vodovod				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		5 059	5 041	
		DOTACE	OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	4 826	4 492
			Kraj Vys	DOTACE A PŮJČKY	0	0
		obec	Jakubov	PODÍL OBCE	2 000	1 846
		SVK	SVK	SVAZEK	-1 767	-1 297
		Σ Jakubov - vodovod		5 059	5 041	
9	214	Jaroměřice - Popovice, vodovod				
		PŘÍPRAVA				
		CIN		200	51	
		DOTACE	OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	0	158
			Kraj Vys	DOTACE A PŮJČKY	0	0
		obec	Jaroměřice	PODÍL OBCE	0	0
		SVK	SVK	SVAZEK	200	-107
		Σ Jaroměřice - Popovice, vodovod		200	51	
10	391	Jaroměřice - prodloužení vodovodu, ul. Ohrazenická				
		STAVBY V REALIZACI				
		CIN		2 350	2 000	
		obec	Jaroměřice	PODÍL OBCE	2 942	2 844
		SVK	SVK	SVAZEK	-592	-844
		Σ Jaroměřice - prodloužení vodovodu, ul. Ohrazenická		2 350	2 000	
11	381	Jaroměřice - rekce vodovodu ul. K Ráji, Dobrovského				
		PŘÍPRAVA				
		CIN		0	19	
		obec	Jaroměřice	PODÍL OBCE	0	0
		SVK	SVK	SVAZEK	0	19
		Σ Jaroměřice - rekce vodovodu ul. K Ráji, Dobrovského		0	19	
12	279	Jemnice - Pod Vodojemem, prodloužení V+K				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		991	1 462	
		obec	Jemnice	PODÍL OBCE	1 003	1 003
		SVK	SVK	SVAZEK	-12	459
		Σ jemnice - Pod Vodojemem, prodloužení V+K		991	1 462	
13	386	Jemnice - průtah rekce V+K				
		STAVBY V REALIZACI				
		CIN		6 512	4 350	
		obec	Jemnice	PODÍL OBCE	3 323	3 000
		SVK	SVK	SVAZEK	3 189	1 350
		Σ jemnice - průtah rekce V+K		6 512	4 350	

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
14	450	Jemnice - ul. Slavonická rekce vodovodu			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		2 400	2 220
		obec	Jemnice	1 200	1 277
		SVK	SVK	1 200	942
		Σ Jemnice - ul. Slavonická rekce vodovodu		2 400	2 220
15	363	Kouty - prodloužení vodovodu			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		488	488
		obec	Kouty	1 000	1 110
		SVK	SVK	-512	-622
		Σ Kouty - prodloužení vodovodu		488	488
16	423	Kouty - rekonstrukce vodovodu			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		1 183	1 260
		obec	Kouty	500	500
		SVK	SVK	683	760
		Σ Kouty - rekonstrukce vodovodu		1 183	1 260
17	316	Lesonice u MK - rekonstrukce vodovodu			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		0	6
		obec	Lesonice	0	0
		SVK	SVK	0	6
		Σ Lesonice u MK - rekonstrukce vodovodu		0	6
18	283	Mikulovice - vodovod			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		15 000	12 508
		DOTACE	OPŽP	8 900	6 687
			Kraj Vys	1 224	2 072
		obec	Mikulovice	3 000	3 000
		SVK	SVK	1 876	749
		Σ Mikulovice - vodovod		15 000	12 508
19	296	Mor. Budějovice - rekonstrukce vodovodu, lokalita Mexiko			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	0
		obec	Mor. Budějovice	143	143
		SVK	SVK	-143	-143
		Σ Mor. Budějovice - rekonstrukce vodovodu, lokalita Mexiko		0	0
20	328	Mor. Budějovice - rekonstrukce vodovodu, U Vodojemu, Gymnazijní			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		0	2
		obec	Mor. Budějovice	0	0
		SVK	SVK	0	2
		Σ Mor. Budějovice - rekonstrukce vodovodu, U Vodojemu, Gymnazijní		0	2

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
21	287	Mor. Krumlov - ul. Rakšická, rekce vodovodu			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		3 231	2 992
		obec	Mor. Krumlov	1 516	1 421
		SVK	SVK	1 715	1 572
		Σ Mor. Krumlov - ul. Rakšická, rekce vodovodu		3 231	2 992
22	365	Náměšť - vodovod Zňátky			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		5 000	1 234
		DOTACE	OPŽP	3 000	693
			Kraj Vys	0	0
		obec	Náměšť /Osl.	500	500
		SVK	SVK	1 500	41
		Σ Náměšť - vodovod Zňátky		5 000	1 234
23	312	Ocmanice - prodloužení vodovodu			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	0
		obec	Ocmanice	1 000	1 000
		SVK	SVK	-1 000	-1 000
		Σ Ocmanice - prodloužení vodovodu		0	0
24	444	Ocmanice - prodloužení vodovodu Záhumenice			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		762	708
		obec	Ocmanice	724	0
		SVK	SVK	38	708
		Σ Ocmanice - prodloužení vodovodu Záhumenice		762	708
25	367	Ostašov - prodloužení vodovodu			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		137	117
		obec	Ostašov	853	833
		SVK	SVK	-716	-716
		Σ Ostašov - prodloužení vodovodu		137	117
26	401	Pyšel, Zahrádka - zásobování PV			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		0	386
		DOTACE	OPŽP	0	1 800
		obec	Pyšel	0	0
			Zahrádka	0	0
		SVK	SVK	0	-1 414
		Σ Pyšel, Zahrádka - zásobování PV		0	386
27	372	Senorady - rekonstrukce a prodloužení vodovodu			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		3 025	3 061
		obec	Senorady	1 848	1 200
		SVK	SVK	1 177	1 861
		Σ Senorady - rekonstrukce a prodloužení vodovodu		3 025	3 061

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
28	107	Stařeč - Červená Hospoda rekonstrukce vodovodu			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		2 500	2 338
		obec	Stařeč	2 000	2 000
		SVK	SVK	500	338
		Σ Stařeč - Červená Hospoda rekonstrukce vodovodu		2 500	2 338
29	412	Sudice - propoj vodovodu			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		100	33
		SVK	SVK	100	33
		Σ Sudice - propoj vodovodu		100	33
30	235	Třebíč - Chelčického, vodovod			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	0
		obec	Třebíč	223	223
		SVK	SVK	-223	-223
		Σ Třebíč - Chelčického, vodovod		0	0
31	237	Třebíč - Křižíkova, vodovod			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	0
		obec	Třebíč	483	483
		SVK	SVK	-483	-483
		Σ Třebíč - Křižíkova, vodovod		0	0
32	239	Třebíč - lokalita Za Poliklinikou, vodovod			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	0
		obec	Třebíč	1 400	1 200
		SVK	SVK	-1 400	-1 200
		Σ Třebíč - lokalita Za Poliklinikou, vodovod		0	0
33	288	Třebíč - rekce vodovodu, ul. Tábořská			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		3 144	2 631
		obec	Třebíč	1 000	1 000
		SVK	SVK	2 144	1 631
		Σ Třebíč - rekce vodovodu, ul. Tábořská		3 144	2 631
34	192	ÚV Opatov, prameniště			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		100	944
		SVK	SVK	100	944
		Σ ÚV Opatov, prameniště		100	944
35	264	ÚV Štítary			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		3 000	952
		SVK	SVK	3 000	952

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
Σ ÚV Štítary				3 000	952
36	25	ÚV Štítary - podlaha ČS, stěny sedimentace ÚV			
OPRAVY					
CIN				3 000	3 996
SVK		SVK	SVAZEK	3 000	3 996
Σ ÚV Štítary - podlaha ČS, stěny sedimentace ÚV				3 000	3 996
37	352	Vodovod LESONICKO			
STAVBY V REALIZACI					
CIN				25 000	337
DOTACE		OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	15 000	226
obec		Lesonice TR	PODÍL OBCE	7 000	0
		Cidlina	PODÍL OBCE	2 000	4 005
SVK		SVK	SVAZEK	1 000	-3 895
Σ Vodovod LESONICKO				25 000	337
38	25	Vodovodní armatury, hydranty - oprava			
OPRAVY					
CIN				1 450	1 588
SVK		SVK	SVAZEK	1 450	1 588
Σ Vodovodní armatury, hydranty - oprava				1 450	1 588
KANALIZACE					
39	80	BŘEZNÍK - K a ČOV			
UKONČENÉ STAVBY					
CIN				8 605	8 431
DOTACE		OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	1 085	1 085
		Kraj Vys	DOTACE A PŮJČKY	0	0
obec		Březník	PODÍL OBCE	19 412	19 290
SVK		SVK	SVAZEK	-11 892	-11 943
Σ BŘEZNÍK - K a ČOV				8 605	8 431
40	422	Čechočovice - kanalizace a ČOV			
PŘÍPRAVA					
CIN				800	1
DOTACE		OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	0	720
obec		Čechočovice	PODÍL OBCE	0	0
		Markvartice	PODÍL OBCE	0	0
SVK		SVK	SVAZEK	800	-719
Σ Čechočovice - kanalizace a ČOV				800	1
41	168	Čechtín - kanalizace a intenzifikace ČOV			
PŘÍPRAVA					
CIN				500	5
DOTACE		OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	0	0
obec		Čechtín	PODÍL OBCE	0	0
SVK		SVK	SVAZEK	500	5
Σ Čechtín - kanalizace a intenzifikace ČOV				500	5

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
42	277	Číměř - prodloužení kanalizace			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	0
		obec	Číměř	500	500
		SVK	SVK	-500	-500
		Σ Číměř - prodloužení kanalizace		0	0
43	25	ČOV Moravské Budějovice - oprava dna DZ, hygienizace kalu, hořák plynu			
		OPRAVY			
		CIN		1 300	1 537
		SVK	SVK	1 300	1 537
		Σ ČOV Moravské Budějovice - oprava dna DZ, hygienizace kalu, hořák plynu		1 300	1 537
44	25	ČOV Sudice - oprava			
		OPRAVY			
		CIN		150	147
		SVK	SVK	150	147
		Σ ČOV Sudice - oprava		150	147
45	25	ČOV Třebíč - oprava			
		OPRAVY			
		CIN		3 300	3 430
		SVK	SVK	3 300	3 430
		Σ ČOV Třebíč - oprava		3 300	3 430
46	196	Hartvíkovice - intenzifikace ČOV			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		1 743	1 743
		SVK	SVK příspěvek	1 743	1 743
		Σ Hartvíkovice - intenzifikace ČOV		1 743	1 743
47	253	Jakubov, Litohoř - splašková kanalizace			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		6 169	4 968
		DOTACE	OPŽP	7 658	6 883
		obec	Litohoř	2 565	500
			Jakubov	3 500	3 154
		SVK	SVK	-7 554	-5 569
		Σ Jakubov, Litohoř - splašková kanalizace		6 169	4 968
48	213	Jaroměřice - Popovice, splašková kanalizace			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		200	51
		DOTACE	OPŽP	0	158
			Kraj Vys	0	0
		obec	Jaroměřice	0	0
		SVK	SVK	200	-107
		Σ Jaroměřice - Popovice, splašková kanalizace		200	51

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
49	391	Jaroměřice - prodloužení kanalizace, ul. Ohrazenická			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		5 027	2 731
		obec Jaroměřice	PODÍL OBCE	4 572	2 456
		SVK SVK	SVAZEK	455	275
		Σ Jaroměřice - prodloužení kanalizace, ul. Ohrazenická		5 027	2 731
50	215	Jaroměřice - Ratibořice, Boňov, Příložany - kanalizace a ČOV			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		1 000	1 788
		DOTACE OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	0	3 912
		obec Jaroměřice	PODÍL OBCE	0	0
		SVK SVK	SVAZEK	1 000	-2 124
		Σ Jaroměřice - Ratibořice, Boňov, Příložany - kanalizace a ČOV		1 000	1 788
51	212	Jaroměřice - rekce kanalizace ul. Stromořadní			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		5 547	6 985
		obec Jaroměřice	PODÍL OBCE	3 205	2 504
		SVK SVK	SVAZEK	2 342	4 482
		Σ Jaroměřice - rekce kanalizace ul. Stromořadní		5 547	6 985
52	25	Kanalizační poklopy - oprava			
		OPRAVY			
		CIN		900	850
		SVK SVK	SVAZEK	900	850
		Σ Kanalizační poklopy - oprava		900	850
53	155	Klučov - kanalizace a intenzifikace ČOV			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		50	50
		DOTACE OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	32	32
		Kraj Vys	DOTACE A PŮJČKY	0	0
		obec Klučov	PODÍL OBCE	0	0
		SVK SVK	SVAZEK	18	18
		Σ Klučov - kanalizace a intenzifikace ČOV		50	50
54	250	Kojetice - kanalizace a ČOV			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		37 000	88
		DOTACE OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	20 000	0
		obec Kojetice	PODÍL OBCE	15 000	0
		Mikulovice	PODÍL OBCE	500	0
		Horní Újezd	PODÍL OBCE	500	0
		SVK SVK	SVAZEK	1 000	88
		Σ Kojetice - kanalizace a ČOV		37 000	88
55	222	Koněšín - kanalizace a ČOV			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		25 629	173
		DOTACE OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	9 555	0
		obec Koněšín	PODÍL OBCE	15 000	0
		SVK SVK	SVAZEK	1 074	173

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
		Σ Koněšín - kanalizace a ČOV		25 629	173
56	363	Kouty - prodloužení kanalizace			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		732	685
		obec	Kouty	1 500	1 662
		SVK	SVK	-768	-977
		Σ Kouty - prodloužení kanalizace		732	685
57	154	Kouty - výstavba ČOV a kanalizace			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		13 520	10 686
		DOTACE	OPŽP	5 821	5 784
			Kraj Vys	0	0
		obec	Chlum	500	0
			Kouty	3 000	3 000
		SVK	SVK	4 199	1 902
		Σ Kouty - výstavba ČOV a kanalizace		13 520	10 686
58	315	Lesonice u MK - splašková kanalizace			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		12 000	8 183
		DOTACE	OPŽP	8 000	567
		obec	Lesonice	5 000	1 000
		SVK	SVK	-1 000	6 615
		Σ Lesonice u MK - splašková kanalizace		12 000	8 183
59	270	Lipník - K a ČOV			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		6 923	8 747
		DOTACE	Kraj Vys	0	0
			MZe	4 500	7 755
		obec	Lipník	335	0
		SVK	SVK	2 088	992
		Σ Lipník - K a ČOV		6 923	8 747
60	428	Mikulovice - kanalizace			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		100	886
		DOTACE	OPŽP	0	927
		obec	Mikulovice	0	0
		SVK	SVK	100	-41
		Σ Mikulovice - kanalizace		100	886
61	416	Mohelno - odkanalizování I. etapa			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		3 000	3 975
		obec	Mohelno	2 876	3 552
		SVK	SVK	124	423
		Σ Mohelno - odkanalizování I. etapa		3 000	3 975

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
62	426	Mor. Budějovice - ul. Kosmákova, přeložka kanalizace			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		1 200	2
		obec	Mor. Budějovice	880	0
		SVK	SVK	320	2
		Σ Mor. Budějovice - ul. Kosmákova, přeložka kanalizace		1 200	2
63	365	Náměšť - kanalizace Zňátky			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		10 500	1 255
		DOTACE	OPŽP	7 000	837
			Kraj Vys	0	0
		obec	Náměšť /Osl.	1 000	1 000
		SVK	SVK	2 500	-582
		Σ Náměšť - kanalizace Zňátky		10 500	1 255
64	353	Náměšť - prodloužení kanalizace Sokolovna			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		1 975	2
		obec	Náměšť /Osl.	1 500	1 458
		SVK	SVK	475	-1 456
		Σ Náměšť - prodloužení kanalizace Sokolovna		1 975	2
65	336	Náměšť - prodloužení kanalizace, lokalita Příhoří			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		2 399	2 389
		obec	Náměšť /Osl.	664	676
		SVK	SVK	1 735	1 712
		Σ Náměšť - prodloužení kanalizace, lokalita Příhoří		2 399	2 389
66	339	Náměšť - rekonstrukce kanalizace, Zámek + průmyslová zóna			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		400	345
		DOTACE	Kraj Vys	207	207
		obec	Náměšť /Osl.	0	0
		SVK	SVK	193	138
		Σ Náměšť - rekonstrukce kanalizace, Zámek + průmyslová zóna		400	345
67	399	Ocmanice - prodloužení kanalizace			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		710	703
		obec	Ocmanice	1 635	1 724
		SVK	SVK	-925	-1 021
		Σ Ocmanice - prodloužení kanalizace		710	703
68	304	Oslavička - splašková kanalizace a ČOV			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		4 500	1 244
		DOTACE	OPŽP	2 000	325
		obec	Oslavička	2 000	3 000
		SVK	SVK	500	-2 081
		Σ Oslavička - splašková kanalizace a ČOV		4 500	1 244

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021	
69	401	Pyšel, Zahrádka - odvedení OV				
		PŘÍPRAVA				
		CIN		0	427	
		DOTACE	OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	0	2 021
		obec	Pyšel	PODÍL OBCE	0	0
			Zahrádka	PODÍL OBCE	0	0
		SVK	SVK	SVAZEK	0	-1 594
		Σ Pyšel, Zahrádka - odvedení OV		0	427	
70	419	Sedlec - intenzifikace ČOV				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		514	514	
		SVK	SVK příspěvek	SVAZEK	514	514
		Σ Sedlec - intenzifikace ČOV		514	514	
71	420	Sedlec - prodloužení V+K				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		36	36	
		SVK	SVK příspěvek	SVAZEK	36	36
		Σ Sedlec - prodloužení V+K		36	36	
72	371	Senorady - kanalizace a ČOV				
		UKONČENÉ STAVBY				
		CIN		2 384	2 384	
		SVK	SVK příspěvek	SVAZEK	2 384	2 384
		Σ Senorady - kanalizace a ČOV		2 384	2 384	
73	107	Stařeč - Červená Hospoda kanalizace				
		STAVBY V REALIZACI				
		CIN		17 000	17 703	
		DOTACE	OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	11 000	10 924
		obec	Stařeč	PODÍL OBCE	4 000	4 000
		SVK	SVK	SVAZEK	2 000	2 779
		Σ Stařeč - Červená Hospoda kanalizace		17 000	17 703	
74	351	TŘEBÍČ - dešťová zdrž				
		STAVBY V REALIZACI				
		CIN		3 300	2 576	
		DOTACE	OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	0	0
			Kraj Vys	DOTACE A PŮJČKY	300	300
		obec	Třebíč	PODÍL OBCE	0	0
		SVK	SVK	SVAZEK	3 000	2 276
		Σ TŘEBÍČ - dešťová zdrž		3 300	2 576	
75	427	Třebíč - kanalizace Nemocnice				
		PŘÍPRAVA				
		CIN		50	66	
		obec	Třebíč	PODÍL OBCE	0	0
		SVK	SVK	SVAZEK	50	66
		Σ Třebíč - kanalizace Nemocnice		50	66	

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
76	273	Třebíč - Karlovo nám. rekonstrukce V+K			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		15 000	14 628
		obec	Třebíč	10 000	10 000
		SVK	SVK	5 000	4 628
		Σ Třebíč - Karlovo nám. rekonstrukce V+K		15 000	14 628
77	236	Třebíč - Křižíkova, kanalizace			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	0
		obec	Třebíč	435	435
		SVK	SVK	-435	-435
		Σ Třebíč - Křižíkova, kanalizace		0	0
78	238	Třebíč - lokalita Za Poliklinikou, kanalizace			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	5
		obec	Třebíč	1 000	1 200
		SVK	SVK	-1 000	-1 195
		Σ Třebíč - lokalita Za Poliklinikou, kanalizace		0	5
79	187	Třebíč - Ptáčov			
		PŘÍPRAVA			
		CIN		200	5
		DOTACE	OPŽP	0	0
			Kraj Vys	0	0
		obec	Třebíč	0	0
		SVK	SVK	200	5
		Σ Třebíč - Ptáčov		200	5
80	189	Třebíč - Račerovice, Okřešice			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		50	50
		DOTACE	OPŽP	32	32
			Kraj Vys	0	0
		obec	Třebíč	22	22
		SVK	SVK	-4	-4
		Σ Třebíč - Račerovice, Okřešice		50	50
81	288	Třebíč - rekce kanalizace, ul. Táborská			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		8 948	9 325
		obec	Třebíč	2 000	2 000
		SVK	SVK	6 948	7 325
		Σ Třebíč - rekce kanalizace, ul. Táborská		8 948	9 325
82	171	Vícenice u MB - kanalizace			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		19 436	10 053
		DOTACE	OPŽP	7 617	4 351
		obec	Vícenice u MB	3 000	3 000
		SVK	SVK	8 819	2 702
		Σ Vícenice u MB - kanalizace		19 436	10 053

č.ř.	č.ú.	Text	zdroje	plán 2021	skut. 2021
83	170	Vícenice u Náměště - kanalizace a intenzifikace ČOV			
		UKONČENÉ STAVBY			
		CIN		0	46
		DOTACE	Kraj Vys	DOTACE A PŮJČKY	0
			MZe	DOTACE A PŮJČKY	0
		obec	Náměšť /Osl.	PODÍL OBCE	0
			Vícenice u Nám.	PODÍL OBCE	1 515
		SVK	SVK	SVAZEK	-1 515
		Σ Vícenice u Náměště - kanalizace a intenzifikace ČOV		0	46
84	240	Vladislav - kanalizace Střížov			
		STAVBY V REALIZACI			
		CIN		4 000	5
		DOTACE	OPŽP	DOTACE A PŮJČKY	2 000
		obec	Vladislav	PODÍL OBCE	1 000
		SVK	SVK	SVAZEK	1 000
		Σ Vladislav - kanalizace Střížov		4 000	5
		CELKEM DOTACE A PŮJČKY		120 328	68 517
		CELKEM PODÍL OBCE		145 958	97 905
		CELKEM SVAZEK		52 980	23 982